

Info obce k 17. 6. 2024

V oblasti vodního hospodářství - probíhá plynulá dodávka vody dle sjednaných smluv. Z evidovaných žadatelů o nové připojení na vodovodní síť obce byly v tomto období připojeny čtyři objekty – z toho tři na Rounku. Práce zde byly poměrně složité v kamenité zemině. V předchozí době tehdejší buildovatelé neprovedli hlavní vodovodní řád tak, jak se stavebně provádí, a proto jsme museli povolat pátrače, kteří nám vyhledali hlavní řád. Budeme pokračovat v napojování dalších objektů tak, jak nám dovolí technické okolnosti.

Lesy - v lesích v současné době probíhá postupné vyžínání ploch v okolí stromků. Rovněž průběžně kontrolujeme oplocenky v lesních porostech.

Dále jsou v běhu dvě stavby, a to DČOV v počtu 43 ks na Rounku a dále stavba Úpravny vody a vodojem v lokalitě Hlávkov.

Obě stavby mají svá specifika a na každé se potýkáme denně s jinými problémy. Stavbu na Rounku musíme dokončit do 30. srpna 2024. Jiná situace je u vodojemu, kde termín dokončení je 30. dubna 2025. Na této největší stavbě máme prakticky dnes uzavřeny a vystrojeny všechny tři vrty /H1, H1A a HV1/. Zbývají obsypy a napojení na elektřinu. Stavebně je hotová budova vodojemu až na nátěry venkovních omítek a obsypů venkovních stěn zeminou. Odborná firma započala s vystrojováním technologie úpravny. Zde se ukazuje zpoždění, neboť firma nemá příslušný počet odborníků, a navíc má velké portfolio dalších staveb. Na ně navazující řemesla nemohou provádět další montážní práce. Generální dodavatel provádí venku další stavební práce na jímce odpadové vody a vsakovacím poli. I tak se ukazuje, že práce jsou zpožděné.

Na kontrolním dni v pondělí 10.06.2024 se ukázal neuspokojivý stav v situaci, kdy hlavní dodavatel nemá uzavřen smluvní vztah na subdodávky rekonstrukce věžového vodojemu. Po bouřlivém jednání bylo konstatováno, že se musí udělat vše pro to, aby rekonstrukce byla provedena. I zde se ukazuje nedostatek pracovníků na stavbě.

Ve stejné situaci s nedostatkem pracovníků je i vysoutěžená firma na výstavbu zastávek v Hlávkově. Jednatel firmy sdělil, že nastoupí nejdřív 8. července 2024

Po získání stavebního povolení a vysoutěžení prováděcí firmy v druhé polovině července otevřeme další stavbu - rozšíření hlavního vodovodního řádu na Rounku.

Na základě domluvy s majiteli pozemků v Jiříně připravujeme v současné době odkup těchto soukromých pozemků pro provedení opravy otáčky autobusů.

Prakticky jsme dokončili podepisování kanalizačních odboček na novou splaškovou kanalizaci a ČOV ve Vyskytné nad Jihlavou. V nejbližších dnech bude podána projektantem stavby žádost o územní povolení stavby. S ní je samozřejmě spojena další příprava, a to získání pozemku na uložení výkopku zeminy z kanalizace. I na tom pracujeme.

Jak jsme již minule psali, přeložili jsme optický kabel na úpravně vody ve Vyskytné nad Jihlavou a upravili napájecí elektrický kabel pro úpravnu. Zároveň jsme nachystali rozdělení tohoto kabelu a umístění nového odpočtového místa pro předání dodavatelské energ. společnosti. Spojíme příští týden ještě kabely u bytovky a budeme mít nachystáno.

Na Rounku jsme provedli u kaple sv. Antonína položení nového šindele u informačního panelu ke kapli a tohoto místa. Zároveň nám odborná firma natře šindelovou střechu a opraví případné nedostatky. Připravujeme s odbornou firmou rovněž opravu venkovních omítek na této kapli. Po zhruba 10 letech je omítka plně zdegradována.

Na návsi ve Vyskytné jsme v těchto dnech vyměnili šindel na umělé studni, který byl úplně shnilý. Nahradili jsme jej modřínovým, který má velkou životnost až 60 let.

Na fotbalovém hřišti jsme nainstalovali 4 ks samozavíracích branek. Tak nám nyní nebudou zůstat otevřené, jako doposud. Chceme věřit, že nám je občané, kteří používají hřiště, nezničí.

Ovšem na spodním dětském hřišti někdo ulomil pružinu houpacího koníka. Objednali jsme náhradní a domontujeme.

V těchto dnech zahájí ve Vyskytné n.J. svůj provoz zmrzlinářský stánek.